



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
ESTADO DO CEARÁ

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
LOCAL: MUCAMBO-CE

CÓDIGO	GRUPO DE INSUMOS	DIAS CORRIDOS				
		30	60	90	120	150
A	OBRAS CIVIS					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	85.423,28	-	-	-	-
02	LOCAÇÃO DA OBRA - GALPÃO DE TRIAGEM E ESCRITÓRIO	2.852,21	-	-	-	-
03	MOVIMENTO DE TERRA	3.131,66	4.697,49	-	-	-
04	SERVIÇOS AUXILIARES	-	2.114,94	8.459,76	-	-
05	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	8.846,03	20.640,73	-	-	-
06	PAREDES E PAINÉIS	-	6.706,13	14.247,63	-	-
07	ESQUADRIAS E FERRAGENS	-	-	7.002,64	28.010,57	-
08	COBERTURA	-	-	113.541,14	113.541,14	-
09	REVESTIMENTOS	-	-	27.431,62	18.287,75	-
10	PISOS	-	-	12.760,76	7.656,45	5.104,30
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	10.673,15	16.009,72
12	SPDA E INCÊNDIO	-	-	-	4.859,72	7.289,58
13	DADOS E TELEFONIA	-	-	-	51,75	77,63
14	HIDRÁULICO	-	-	1.269,12	2.538,25	2.538,25
15	ESGOTO	-	-	566,20	1.132,41	1.132,41
16	ÁGUAS PLUVIAIS	-	-	429,56	859,11	859,11
17	PINTURA	-	-	-	5.130,60	5.130,60
18	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	-	-	-	24.592,15	57.381,69
19	MUROS E FECHAMENTOS	-	-	-	140.424,43	327.657,00
20	LIMPEZA GERAL	-	-	-	-	502,67
21	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO	-	-	19.857,28	29.785,93	49.643,21
B	PÁTIO DE COMPOSTAGEM					
01	LOCAÇÃO DA OBRA	-	5.973,40	-	-	-
02	PREPARAÇÃO DA SUB-BASE	-	-	1.118,52	-	-
03	LASTRO	-	-	23.004,43	23.004,43	-
04	DRENAGEM	-	-	-	12.323,11	12.323,11
C	OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.943,82	-	-	-	-
02	TERRAPLENAGEM	5.561,07	12.975,82	-	-	-
03	PREPARO DA SUB-BASE	-	12.382,62	-	-	-
04	PAVIMENTAÇÃO	-	69.500,75	92.667,66	69.500,75	-
05	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	87.130,81	116.174,41	87.130,81
06	DRENAGEM DAS VALAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VALAS	-	17.850,69	53.552,08	71.402,77	35.701,38
07	LIMPEZA FINAL	-	-	-	-	16.200,84
D	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
	VALOR DO PERÍODO	26.242,17	26.242,17	26.242,17	26.242,17	26.242,17
	VALOR BDI PERÍODO	137.000,24	178.484,74	489.281,38	706.191,04	650.924,48
	VALOR ACUMULADO	37.812,07	49.261,79	135.041,66	194.908,73	179.655,16
	PERCENTUAL DO PERÍODO	6,34%	8,26%	22,63%	32,67%	30,11%
	PERCENTUAL ACUMULADO	6,34%	14,60%	37,23%	69,90%	100,0%

Avenida Padre Antônio Tomas, 2420 – Sala 105 - Aldeota - Fortaleza - CE – CEP: 60.140-160
Tel / Fax: (85)3023-6395 - CNPJ: 11.962.9670001-70 – CGF: 06.399.898-0

construtorasantabeatriz@hotmail.com

